DATA PENANGANAN BANJIR DI TANGERANG RAYA

TANGERANG, 10 JULI 2025

Disampaikan oleh

KEPALA UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN CISADANE

SOFYADI, S.E.

DPUPR PROVINSI BANTEN

UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN

DATA BANJIR TANGERANG RAYA

1. KOTA TANGERANG

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
04 April 2025	Perumahan Permata Japos	-	-	Paninggilan	Ciledug	Banten	Kali Ciputat	6°14'49.6"S 106°42'48.6"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Puri Kartika	-	-	Tajur	Ciledug	Banten	Kali Ciputat	6°14'25.1"S 106°41'52.9"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Perum Ciledug Indah 1 dan 2	-	-	Pedurenan	Karang Tengah	Banten	Kali Ciputat	6°13'16.6"S 106°41'45.4"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Fortune Essence Graha Raya	-	-	Tajur	Ciledug	Banten	Kali Ciputat	6°14'05.1"S 106°41'38.5"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Komp. Duren Village	-	-	Pedurenan	Karang Tengah	Banten	Kali Serua	6°13'44.1"S 106°41'45.3"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
07 April 2025	Komplek Deplu Ciledug	-	-	Kreo Selatan	Larangan	Banten	Kali Ciputat	6°14'28.6"S 106°44'43.0"E	30 - 60	Rumah warga tergenang	2025
04 Maret 2025	Jl. Candulan, Bendung Polor	006	006	Petir	Cipondoh	Banten	Kali Angke	6°11'20.8"S 106°42'59.0"E	30 - 120	Rumah warga tergenang	2025
Penyebab	• Curah hujan yang tinggi, sedimentasi • Elevasi Pemukiman lebih rendah dari pada Sungai Angke										2025

DATA BANJIR TANGERANG RAYA

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
05 Juli 2025	Jl KH Hasyim Ashari	004	008	Cipondoh	Cipondoh	Banten	-	6°11'58.7"S 106°40'23.9"E	30 - 40	Rumah warga tergenang	2025
05 Juli 2025	Perumahan PDK	001	009	Cipondoh	Cipondoh	Banten	-	-6.1945S 106.6713E	50 - 60	Rumah warga tergenang	2025
05 Juli 2025	Jl.H Kali	001	003	Kunciran Jaya	Pinang	Banten	-	-6.1997S 106.6732E	40 - 60	Rumah warga tergenang	2025
07 Juli 2025	Puri Kartika Baru	001	009	Tajur	Ciledug	Banten	Sungai Ciputat	- 6.2315709S,106.6 962951E	100 - 200	Rumah Warga Tergenang dan akses jalan terputus	2025
07 April 2025	Perum Ciledug Indah 1 dan 2	-	-	Pedurenan	Karang Tengah	Banten	Sungai Angke	6°13'16.6"S 106°41'45.4"E	100 - 150	Rumah Warga Tergenang dan akses jalan terputus	2025
Penyebab	• Curah hujan yang tinggi, sedimentasi • Elevasi Pemukiman lebih rendah dari pada Sungai Angke (Perum Ciledug 1 dan 2) • Untuk Wilayah Kecamatan Cipondoh Dan Kecamatan Pinang Banjir di sebabkan Oleh Meluapnya Situ Cipondoh dan Curah Hujan yang tinggi ditambah aliran buangan dari beberapa titik, yaitu: 1. Saluran Sasak Cipete, 2. Alam Sutera, 3. Rest Area Blok K Kunciran Jaya, 4. Banjar Wijaya, 5. Serta saluran-saluran milik warga di sekitar area situ.										2025

DATA BANJIR TANGERANG RAYA

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
07 Juli 2025	Perum Pinang Griya Permai	-	-	Pinang	Pinang	Banten	Sungai Angke	-	30 - 40	Rumah warga tergenang	2025
05 Juli 2025	Jl. Candulan, Bendung Polor	006	006	Petir	Cipondoh	Banten	Kali Angke	6°11'20.8"S 106°42'59.0"E	30 - 120	Rumah warga tergenang	2025
Penyebab	• Curah hujan yang tinggi, sedimentasi • Elevasi Pemukiman lebih rendah dari pada Sungai Angke										

DATA BANJIR TANGERANG RAYA

2. KOTA TANGERANG SELATAN

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
04 April 2025	Perum Bintaro Hijau	-	-	Pondok Aren	Pondok Aren	Banten	Kali Ciputat	6°15'08.8"S 106°42'29.5"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Maharta	-	-	Pondok Kacang	Pondok Aren	Banten	Kali Serua	6°15'18.3"S 106°41'28.3"E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Jombang	-	-	Jombang	Ciputat	Banten	Kali Serua	-	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Bintaro Sektor 9	-	-	Pondok Pucung	Pondok Aren	Banten	Kali Serua	-	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Villa Melati Mas	-	-	Jelupang	Serpong Utara	Banten	Kali Angke	6.2640S 106.6759E	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
04 April 2025	Komplek Taman Mangu Indah	-	-	Pondok Aren	Pondok Aren	Banten	Kali Pasanggrahan	6°15'42.3"S 106°43'15.0"E	30 - 80	Rumah warga tergenang	2025
07 April 2025	Komplek Deplu Pondok Aren	-	-	Pondok Betung	Pondok Aren	Banten	Kali Serua	6°15'31.9"S 106°44'48.4"E	30 - 60	Rumah warga tergenang	2025
Penyebab	Curah hujan yang tinggi, Sedimentasi dan Saluran Drainase kurang maksimal										

DATA BANJIR TANGERANG RAYA

3. KABUPATEN TANGERANG

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
13 Maret 2025	Perum Permata Regency	005 dan 006	020	Gelam Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'44.8"S 106°34'51.2"E	30 - 100	Rumah warga tergenang	2025
07 Juli 2025	Perum Permata Regency	002, 003, 004,005, dan 006	020	Gelam Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'44.8"S 106°34'51.2"E	30 - 60	Rumah warga tergenang	2025
13 Maret 2025	Perum Villa Tomang	-	-	Kuta Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'33.7"S 106°34'55.1"E	30 - 100	Rumah warga tergenang	2025
07 Juli 2025	Perum Villa Tomang	-	-	Kuta Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'33.7"S 106°34'55.1"E	30 - 60	Rumah warga tergenang	2025
18 Juni 2025	Jl. Islamic							- 6.226795S,106.617850 E			
18 Juni 2025	Villa Riski Ilhami	002	004	Kelapa Dua	Kelapa Dua	Banten	Sungai Sabi	-6,2268027E, 106,6178033S	30 - 50	Rumah warga tergenang	2025
Penyebab	Curah Hujan yang tinggi, Sedimentasi di Saluran Drinase dan penyumbatan di Bendung Sarakan Oleh Kelompok Tani.										
Penanganan	Pompanisasi (6 Unit mesin Pompa Apung) dan 1 unit pompa dari Dinas PUPR Kota Tangerang										

PENANGANAN BANJIR

Penanganan Darurat dan Penanganan penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh UPTD Daerah Aliran Sungai Cidurian – Cisadane yaitu :

1. **Penanganan Banjir Di Lokasi Tangerang Raya**
2. **Normalisasi Dan Pembersihan Sungai Ciputat**

PENANGANAN DARURAT BENCANA

NORMALISASI KALI CIPUTAT

BENDUNG SARAKAN

PENANGANAN BANJIR
KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

1. KOTA TANGERANG

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
04 Maret 2025	Jl. Candulan, Bendung Polor	006	006	Petir	Cipondoh	Banten	Kali Angke	6°11'20.8"S 106°42'59.0"E	30 - 120	Rumah warga tergenang	2025
07 April 2025	Komplek Deplu Ciledug	-	-	Kreo Selatan	Larangan	Banten	Kali Ciputat	6°14'28.6"S 106°44'43.0"E	30 - 60	Rumah warga tergenang (15 – 30	2025
Penyebab	• Curah hujan yang tinggi dan luapan dari Sungai angke • Eleveasi Pemukiman lebih rendah dari pada Sungai Angke										
Penanganan	Pompanisasi (6 Unit mesin Pompa Apung) dan 1 unit pompa dari Dinas PUPR Kota Tangerang										

DOKUMENTASI PENANGANAN DI LOKASI KP. CANDULAN (KELURAHAN PETIR)

DOKUMENTASI PENANGANAN DI LOKASI KOMPLEK DEPLU (KELURAHAN KREO SELATAN)

PENANGANAN BANJIR
KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

1. KOTA TANGERANG

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
07 Juli 2025	Jl KH Hasyim Ashari, Perumahan PDK, Jl.H Kali	004, 001,001	008, 009, 003	Cipondoh dan Kunciran jaya	Cipondoh dan Pinang	Banten	-	-	30 - 120	Rumah warga tergenang	2025
07 Juli 2025	Puri Kartika Baru	001	009	Tajur	Ciledug	Banten	Sungai Ciputat	- 6.2315709S,106.6962951E	100 - 200	Rumah Warga Tergenang dan akses jalan terputus	2025
Penyebab	• Curah hujan yang tinggi, Saluran Drinase yang kurang Optimal • Untuk Wilayah Kecamatan Cipondoh Dan Kecamatan Pinang Banjir di sebabkan Oleh Meluapnya Situ Cipondoh dan Curah Hujan yang tinggi ditambah aliran buangan dari beberapa titik, yaitu: 1. Saluran Sasak Cipete, 2. Alam Sutera, 3. Rest Area Blok K Kunciran Jaya, 4. Banjar Wijaya, 5. Serta saluran-saluran milik warga di sekitar area situ.										
Penanganan	Pompanisasi 2 Unit mesin Pompa Apung, 1 Unit Perahu karet (Puri Kartika Baru) Penanganan sementara yang telah dilakukan di Situ Cipondoh : Pintu air 3 telah dibuka penuh (lost), Pintu air 1 (depan Kecamatan) sedang direkayasa alirannya untuk menghindari banjir di wilayah hilir, khususnya di area Asrama Haji.										

DPUPR PROVINSI BANTEN

PENANGANAN BANJIR DI CIPONDOH

DOKUMENTASI BUKAAN PINTU OUTLET CIPONDOH		

DPUPR PROVINSI BANTEN

PENANGANAN BANJIR DI PURI KARTIKA BARU

DOKUMENTASI

DPUPR PROVINSI BANTEN

2. KOTA TANGERANG SELATAN

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
07 Juli 2025	Jalan Aria Putra	005 dan 006	020	Serua Indah	Ciputat	Banten	Sungai Serua	6.3110S 106.7237E	30 - 70	Akses Jalan Terputus	2025
Penyebab	Curah Hujan yang tinggi dan Saluran Drinase yang kurang maksimal										
Penanganan	Penanganan yang dilakukan Uptd Peng. DAS Cidurian- Cisadane 3 Unit Pompa Apung dan 12 Orang Petugas Siaga Banjir.										

DOKUMENTASI PENANGANAN TANGGAL 07 dan 08 Juli 2025

DPUPR PROVINSI BANTEN

PENANGANAN BANJIR DI PURI KARTIKA BARU

DOKUMENTASI

DPUPR PROVINSI BANTEN

3. KABUPATEN TANGERANG

Waktu Mulai Genangan	Lokasi	RT	RW	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Provinsi	Sungai Terdekat	Koordinat	Ketinggian Genangan (cm)	Dampak	Tahun
13 Maret 2025	Perum Permata Regency	005 dan 006	020	Gelam Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'44.8"S 106°34'51.2"E	30 - 100	Rumah warga tergenang	2025
07 Juli 2025	Perum Permata Regency	002, 003, 004,005, dan 006	020	Gelam Jaya	Pasar Kemis	Banten	Sungai Cirarab	6°09'44.8"S 106°34'51.2"E	30 - 60	Rumah warga tergenang	2025
Penyebab	Curah Hujan yang tinggi, Sedimentasi di Saluran Drinase dan penyumbatan di Bendung Sarakan Oleh Kelompok Tani.										
Penanganan	Pompanisasi (6 Unit mesin Pompa Apung) dan 1 unit pompa dari Dinas PUPR Kota Tangerang										

DOKUMENTASI PENANGANAN DI LOKASI PERUM PERMATA REGENCY (DESA GELAM JAYA) TANGGAL 20 MARET 2025

DOKUMENTASI PENANGANAN DI LOKASI PERUM PERMATA REGENCY (DESA GELAM JAYA) TANGGAL 07 JULI 2025

RUMAH POMPA

RUMAH POMPA

DPUPR PROVINSI BANTEN

PENGANGKATAN BALOK DI BENDUNG SARAKAN

DOKUMENTASI

DPUPR PROVINSI BANTEN

PENGANGKATAN BALOK DI BENDUNG SARAKAN

DOKUMENTASI

PENANGANAN BANJIR
KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

GRAFIK TMA BENDUNG SARAKAN

Pada tanggal 18 Maret tercatat Tinggi Muka Air di Bendung Sarakan 258 Cm, melebihi batas normal yang mengakibatkan meluapnya air pada pemukiman warga daerah Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

KUNJUNGAN WALI KOTA TANGERANG

NORMALISASI SUNGAI CIPUTAT

KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

MAPPING LOKASI PELAKSANAAN

PEKERJAAN YANG DI LAKSANAKAN:

1. TEBAS TEBANG DAN PEMBERSIHAN SAMPAH APUNG
2. PEMBERSIHAN LUMPUR MEKANIS
3. PEMBERSIHAN LUMPUR MANUAL

ALAT YANG DI GUNAKAN

1. CHAIN SAW
2. MESIN BABAD
3. ARIT
4. CANGKUL
5. ALAT BERAT (I UNIT EXCAVATOR AMPHIBI)

LOKASI PEKERJAAN : Belakang Perumahan Pondok Lakah Permai, Kec. Paninggilan, Kec . Ciledug, Kota Tangerang, Prov. Banten

Panjang Pelaksanaan Rencana ± 1.0 KM dan Permintaan warga 450 M, total pelaksanaan ± 1.450 KM

DOKUMENTASI SUNGAI CIPITAT

KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

Pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang ± 1,00 KM .

PEKERJAAN TEBAS TEBANG

DOKUMENTASI		
Sebelum	Sedang	Selesai
Sebelum	Sedang	Selesai

DOKUMENTASI SUNGAI CIPITAT

KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

PEKERJAAN TEBAS TEBANG

DOKUMENTASI		
Sebelum	Sedang	Selesai
Sebelum	Sedang	Selesai
Sebelum	Sedang	Selesai

DOKUMENTASI SUNGAI CIPITAT
KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

Pekerjaan yang dilaksanakan sepanjang ± 1,00 KM .

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LUMPUR DAN SAMPAH APUNG

DOKUMENTASI

UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN

DOKUMENTASI SUNGAI CIPITAT
KEGIATAN UPTD PDAS CIDURIAN - CISADANE

DPUPR PROVINSI BANTEN

Titik Lokasi Pekerjaan Pembersihan Lumpur Manual pada saluran suplesi inlet Sungai Ciputat

PEKERJAAN PEMBERSIHAN LUMPUR MANUAL

DOKUMENTASI

SEKIAN & TERIMAKASIH

DPUPR
PROVINSI BANTEN

TD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE
NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BANTEN